СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО "УК РЭМП УЖСК"
Ю.В. Рышева

УТВЕРЖДАЮ: директор ООО "Регионлитмаш"
А.М.Крапивин

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ДВОРОВ ПО УЛ, АГРОНОМИЧЕСКОЙ,14, 14А, БРАТСКАЯ 5, 9

№ п/п	Наименование работ. Код БДДС	Стоимость в соответствии со сметным расчетом, тыс. руб. план	Исполнение	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	**Подготовительные работы, согласования. Заказ оборудования. Оформление допуска к работам**			01.04.2020	10.05.2020
2	**Вырубка, кронирование деревьев и очистка территории от кустарников. Корчевка пней. Вывоз мусора**	720,859	план / факт	11.05.2020	07.06.2020
3	**Обеспечение освещения дворовых территорий**	801,953			
3.1	Бурение ям с установкой закладных деталей весом: более 20 кг и бетонирование. Подготовка кабельных траншей		план / факт	25.05.2020	07.06.2020
3.2	Прокладка кабельных линий в траншеях, по конструкциям в кабельных каналах, трубах. Обратная засыпка.		план / факт	01.06.2020	14.06.2020
3.3	Установка светильников, электрооборудования, шкафов управления		план / факт	15.06.2020	29.06.2020
3.4	Пусконаладочные работы		план / факт	29.06.2020	30.06.2020
4	**Устройство покрытий детских и физкультурно-оздоровительных площадок (Доп.перечень, раздел 5)**	3 292,397			
4.1	Разработка грунта с погрузкой на а.транспорт. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		план / факт	08.06.2020	30.06.2020
4.2	Установка бордюрного камня. Устройство плитных тротуаров. РАЗМЕР 500х500 1385 м.кв.		план / факт	15.06.2020	12.07.2020
5	**Устройство плоскостного сооружения. Устройство покрытия корта S=253, м2 (Доп.перечень, разделы 7, 8)**	1 425,870			
5.1	Разработка грунта с погрузкой на а.транспорт. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Монтаж прогонов. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м		план / факт	15.06.2020	05.07.2020
5.2	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 смУстройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,		план / факт	06.07.2020	12.07.2020
5.3	Устройство заборов (при установленных столбах): глухих (отбортовка деревянная,h=1,3м, двойная. Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен. Установка спортивного оборудования		план / факт	13.07.2020	26.07.2020
5.4	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: (устройство наливного резинового покрытия).Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		план / факт	27.07.2020	31.07.2020
6	**Ремонт тротуара Ремонт тротуар ПТ-2 S=153,3 м2. Вновь устраиваемый тротуар ПТ-2 ул. Агрономическая, д.14, ул. Братская, д.9 S=19,95 м2. (Доп.перечень, разделы)**	263,704			
6.1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных. Устройство оснований		план / факт	08.06.2020	12.07.2020
6.2	Установка бортовых камней бетонных. Укладка асфальта на тратуары		план / факт	08.06.2020	12.07.2020
7	**Устройство пешеходных дорожек из бехатона S=429,80 м2. Доп.перечень раздел 9**	827,414			
7.1	Разработка грунта в траншеях экскаватором. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		план / факт	08.06.2020	21.06.2020
7.2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий(дорожки. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт		план / факт	15.06.2020	05.07.2020
8	**Устройство колодца, водоотведение. Устройство площадки для выгула и дрессировки собак S=66 м2. Хоз.блок. Устройство контейнерной площадки с установкой ограждения ул. Агрономическая, д.14А Доп.перечень разделы 4, 11, 12. 14**	516,071			
8.1	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м		план / факт	25.05.2020	31.05.2020
8.2	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		план / факт	25.05.2020	31.05.2020
8.3	Устройство площадки и установка ограждения для выгула и дрессировки собак.		план / факт	25.05.2020	14.06.2020
8.4	Хоз. блок. Устройство контейнерной площадки с установкой ограждения ул. Агрономическая, д.14А		план / факт	25.05.2020	20.06.2020
9	**Ремонт асфальтового покрытия покрытия дворового проезда S=2022,00 м2. Устройство парковочных карманов S=1342,00 м2. Мин.перечень раздел 1, доп.перечень раздел 3**	4 930,751			
9.1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных. Разработка грунта в траншеях экскаватором. Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных. Устройство оснований		план / факт	06.07.2020	19.07.2020
9.2	Установка бордюрного камня. Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований. Укладка асфальта		план / факт	13.07.2020	09.08.2020
10	**Установка детского игрового оборудования, установка физкультурно-оздоровительных комплексов, организация площадок для отдыха взрослых. Ограждения и объекты хоз.назначения. Мин.перечень раздел 3, доп.перечень разделы 6, 13**	5 464,496			
10.1	Сборка и монтаж малых архитектурных форм и спортивного оборудования. Площадка для детей и взрослых N 10-10.1 (ул. Агрономическая, д. 14А, S = 377 м2, S=88 м2)		план / факт	13.07.2020	26.07.2020
10.2	Сборка и монтаж малых архитектурных форм и спортивного оборудования Площадка для детей и взрослых N 4 (ул. Агрономическая, д.14, S=203м2)		план / факт	20.07.2020	31.07.2020
10.3	Сборка и монтаж малых архитектурных форм и спортивного оборудования. Площадка для детей и взрослых N 5-6 (ул. Братская, д. 5, S = 170,5м2, S = 341,0 м2)		план / факт	27.07.2020	09.08.2020
10.4	Сборка и монтаж малых архитектурных форм и спортивного оборудования. Площадка для детей и взрослых N 9-9.1 (ул. Братская, д. 9, S = 105,0 м2, S=100,0 м2)		план / факт	01.08.2020	23.08.2020
10.5	Ограждение детских площадок, парковочных карманов, газонов, входных групп L=328,70 п.м		план / факт	17.08.2020	31.08.2020
11	**Озеленение территории S=1020,00 м2**	1 189,673			
11.1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем мех.способом.Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную.		план / факт	27.07.2020	09.08.2020
11.2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную. Посадка деревьев		план / факт	01.08.2020	30.08.2020
11.3	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		план / факт	28.08.2020	31.08.2020
	Итого с НДС 20%	*19 433,188*			