СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО "УК РЭМП УЖСК"
Ю.В.Рыцева

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДВОРА ДОМА ПО УЛ.СЕЛЬКОРОВСКОЙ, 60

УТВЕРЖДАЮ: директор ООО "Регионлитмаш"
А.М.Крапивин

№ п/п	Наименование работ. Кол. МЕД	Стоимость в соответствии со сметным расчетом, тыс. Руб.	Исполнение	Дата начала работ	2020																																Дата окончания работ
					март				апрель					май					июнь					июль														
		план			11.03.-15.03	16.03-22.03	23.03-29.03	30.03-31.03	01.04-05.04.	06.04-12.04	13.04-19.04	20.04-26.04	27.04-30.04	01.05-03.05	04.05-10.05	11.05-17.05	18.05-24.05	25.05-31.05	01.06-07.06	08.06-14.06	15.06-21.06	22.06-28.06	29.06-30.06	01.07-05.07	06.07-12.07	13.07-19.07	20.07-26.07	27.07-31.07	01.08-02.08	03.08-09.08	10.08-16.08	17.08-23.08	24.08-31.08							
1	**Подготовительные работы, согласований. Оформление допуска к работам**																																				
2	**Вырубка, кронирование деревьев и очистка территории от кустарников. Погрузка,вывоз мусора. Доп.перечень раздел**	150,096	план	11.05.2020																																	11.05.2020
			факт																																		
3	**Обеспечение ассенизации дворовых территорий. Мин.перечень раздел 2**	403,764																																			
3.1	Бурение ямок с установкой закладных деталей весом: более 20 кг и бетонирование. Подготовка кабельных траншей		план	18.05.2020																																	18.05.2020
			факт																																		
3.2	Прокладка кабельных линий в траншеях, по конструкциям в кабельных каналах, трубах. Обратная засыпка.		план	25.05.2020																																	07.06.2020
			факт																																		
3.3	Установка светильников, электрооборудования, шкафов управления		план	08.06.2020																																	14.06.2020
			факт																																		
3.4	Пусконаладочные работы		план	08.06.2020																																	14.06.2020
			факт																																		
4	**Устройство покрытий детских и физкультурно-оздоровительных площадок. Доп. Перечень раздел 6**	2285,834																																			
4.1	. Разработка грунта с погрузкой на а.транспорт. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня		план	25.05.2020																																	07.06.2020
			факт																																		
4.2	Установка бордюрного камня. Устройство плитных тротуаров - РАЗМЕР 500х500		план	01.06.2020																																	28.06.2020
			факт																																		
4.3	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,		план	15.06.2020																																	28.06.2020
			факт																																		
4.4	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: (устройство наливного резинового покрытия).Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		план	29.06.2020																																	30.06.2020
			факт																																		
5	**Ремонт тротуара ПТ-2 S=197,30. Устраиваемый тротуар ПТ-2 S=124,45 м2. Доп.перечень разделы 1, 2**	559,883																																			
5.1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных. Устройство оснований		план	22.06.2020																																	29.06.2020
			факт																																		
5.2	Установка бортовых камней бетонных. Укладка асфальта на тратуары		план	29.06.2020																																	30.06.2020
			факт																																		
6	**Устройство колодца. Устройство площадки для выгула и дрессировки собак S=41,25 м2. Доп.перечень разделы 4, 5, 9**	271,578																																			
6.1	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м		план	18.05.2020																																	24.05.2020
			факт																																		
6.2	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		план	18.05.2020																																	24.05.2020
			факт																																		
6.3	Устройство площадки и установка ограждения для выгула и дрессировки собак		план	01.06.2020																																	21.06.2020
			факт																																		
7	**Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда S=550,0. Устройство парковочных карманов S=500,0 м2. Мин.перечень раздел 1, доп.перечень раздел 3**	1577,082																																			
7.1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных. Разработка грунта в траншеях экскаватором. Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных. Устройство оснований		план	29.06.2020																																	12.07.2020
			факт																																		
7.2	Установка бордюрного камня. Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований. Укладка асфальта		план	06.07.2020																																	26.07.2020
			факт																																		
8	**Установка детского игрового оборудования, установка физкультурно-оздоровительных комплексов, оргакизация площадок для отдыха взрослых. Ограждения и объекты хоз.назначения. Мин.перечень раздел 3, доп.перечень разделы 7, 10, 11**	2346,211																																			
8.1	Сборка и монтаж малых архитектурных форм и спортивного оборудования		план	29.06.2020																																	02.08.2020
			факт																																		
8.2	Устройство площадки хозяйственного назначения (хозблок-1шт, бельесушка-1шт)		план	01.06.2020																																	14.06.2020
			факт																																		
8.3	Ограждение детских площадок, паркомочных карманов, газонов, входных групп L=328, 70 п.м		план	27.07.2020																																	09.08.2020
			факт																																		
9	**Озеленение территории S=1205,00 м2. Доп.перечень раздел 8**	478,030																																			
9.1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем мех.способом.Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную.		план	20.07.2020																																	26.07.2020
			факт																																		
9.2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную. Посадка деревьев		план	27.07.2020																																	02.08.2020
			факт																																		
9.3	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		план	01.08.2020																																	02.08.2020
			факт																																		
	Итого с НДС 20%	8072,478																																			